

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา
อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเกา หมู่ 1 สายภายในหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกา หมู่ 1 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ วางท่อระบาย ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 บ่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การวางท่อระบายน้ำเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	134,000	16,000	กองช่าง	27 ก.พ. 2568
2	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาเกา หมู่ 1	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาเกา หมู่ 1 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 71 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	149,000	1,000	กองช่าง	4 เม.ย. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
3	ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาเอี่ยม หมู่ 2	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอี่ยม หมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอี่ยม หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.70เมตร ตามแบบรายละเอียด ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	70,000	70,000	0	กองช่าง	8 ก.ย. 2568
4	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ 2	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรงและงานวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้วชั้น 8.5 จำนวน 90 ท่อน ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5จำนวน104 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบ และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	250,000	248,500	1,500	กองช่าง	29 ส.ค. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงหลังคาศาลา ประชาคมบ้านตาเอ้ม หมู่ 2	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงหลังคาศาลาประชาคมบ้านตาเอ้ม หมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบรายละเอียด ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	119,000	31,000	กองช่าง	11 ก.พ. 2568
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยางบ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงหลังคาศาลาประชาคมบ้านตาเอ้ม หมู่ 2 จำนวน 1 แห่งดังนี้ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	300,000	297,500	2,500	กองช่าง	31 ก.ค. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
7	ก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหมากแห้ง หมู่ 4	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากแห้ง หมู่ 4 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ โดมขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 4.50 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อย กว่า 56 ตารางเมตรตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบล ตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	300,000	287,414.54	12,584.46	กองช่าง	18 ก.พ. 2568
8	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหมากแห้ง หมู่ 4	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้านบ้าน หมากแห้ง หมู่ 4 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 68 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	149,500	500	กองช่าง	19 มี.ค. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

5

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโฮม หมู่ 5	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโฮม หมู่ 5 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง4.2 เมตร ยาว8.30 เมตรสูง 2.57 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตรตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การต่อเติมอาคารเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	144,000	6,000	กองช่าง	21 มี.ค. 2568
10	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านโนนโฮม หมู่ 5	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโฮม หมู่ 5 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง4.2 เมตร ยาว 8.30 เมตรสูง 2.57 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกาพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	149,000	1,000	กองช่าง	20 เม.ย. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 สายต้น แต่	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 สายต้นแต่ จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	300,000	300,000	0	กองช่าง	8 ก.ย. 2568
12	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโนนงาม น้ำขุ่น หมู่ 7	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนงามน้ำขุ่น หมู่ 7 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ จุด 1 กว้าง 5.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.40 เมตร จุด 2 กว้าง 5.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.40 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 5.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.40 เมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การต่อเติมเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	200,000	195,500	4,500	กองช่าง	23 ม.ค. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

7

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
13	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา หมู่บ้านโนนงาม หมู่ 7	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โนนงาม หมู่ 7 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 60 ท่อน ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 140 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกาพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	250,000	248,500	1,500	กองช่าง	9 เม.ย. 2568
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน ชำสะกวยน้อย หมู่ 8สายดอนปู่ตา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านชำสะกวยน้อย หมู่ 8 สายดอนปู่ตา จำนวน 1แห่ง ดังนี้ ถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 219เมตร หนา 0.60 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 876 ตารางเมตร ตามแบบราย ละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบล ตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	56,000	54,500	1,500	กองช่าง	7 ม.ค. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านชำสะกวยน้อย หมู่ 8	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้านบ้านชำ สะกวยน้อย หมู่ 8 จำนวน 1 แห่ง ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อPVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 52 ท่อนขนาด 2 นิ้วชั้น 8.5 จำนวน 149ท่อน ราย ละเอียด อื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	250,000	248,500	1,500	กองช่าง	15 พ.ค. 2568
16	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้าน ชำสะกวยน้อย	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสะกวยน้อย จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1.งานก่ออิฐมอยุ่เต็มแผ่นรอบบริเวณเสาธง 2. ถมดินปรับระดับบริเวณเสาธง 3.ลงหินคลุกทางเข้า - ออก 4. ซ่อมปรับปรุงประตुरั้ว 1 ชุด 5. ติดตั้งรั้ว 1 ชุด รายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	148,500	1,500	กองช่าง	15 ส.ค. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

9

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวัน หมู่ 9	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวัน หมู่ 9 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรง และวางท่อ PVC ขนาด 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 625 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	500,000	498,500	1,500	กองช่าง	7 ม.ค. 2568
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางบ้านหมากแห้งใต้ หมู่ 10 สายกลางหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางบ้านหมากแห้งใต้ หมู่ 10 สายกลางหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 365 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตา เกาพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	148,500	1,500	กองช่าง	8 ก.ย. 2568

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
19	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน หมายแห่งใต้ หมู่ 10	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมายแห่งใต้ หมู่ 10 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 45 ท่อนรายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	149,000	1,000	กองช่าง	15 พ.ค. 2568
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 สายหน้าวัดป่าหนองกระโดน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 สายหน้าวัดป่าหนองกระโดน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	150,000	0	กองช่าง	8 ก.ย. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

11

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
21	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน จันทร์สว่าง หมู่ 11 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวาง ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 70 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบ และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	149,000	1,000	กองช่าง	30 เม.ย. 2568
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำเหนือ หมู่ 12 สายต้น ประตูใหญ่	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชำเหนือ หมู่ 12 สายต้นประตูใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	300,000	297,500	2,500	กองช่าง	3 ก.พ. 2568

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
23	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเอี่ยม หมู่ 13 สายศาลาประชาคม	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเอี่ยมหมู่13 สายศาลาประชาคม หมู่บ้านจำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้างข้าง ละ 1 เมตร ยาวข้างละ 139 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 278 ตารางเมตร ตามแบบ รายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การขยายไหล่ทางเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	160,000	160,000	0	กองช่าง	8 ก.ย. 2568
24	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านตาเอี่ยม หมู่ 13 สาย ภายในหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเอี่ยม หมู่ 13 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน บ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดอื่น ตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การวางท่อเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	140,000	124,000	16,000	กองช่าง	27 ก.พ. 2568

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
25	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านน้ำขุนกลาง หมู่ 14	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านน้ำขุนกลาง หมู่14 จำนวน 1แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 12 เมตรตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	100,000	100,000	0	กองช่าง	8 ก.ย. 2568
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำขุนกลาง หมู่ 14 สายไป บ้านดอนโมกข์ หมู่ 7 ต.โพธิ์ชัย	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำขุนกลาง หมู่ 14 สายไปบ้านดอน โมกข์ หมู่ 7 ต.โพธิ์ชัย จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	200,000	200,000	0	กองช่าง	8 ก.ย. 2568

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 สายไปตำบลโขง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 สายไปตำบลโขง จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียด ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกาพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	149,000	1,000	กองช่าง	8 ก.ย. 2568
28	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 78 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	149,000	1,000	กองช่าง	31 ม.ค. 2568

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
29	โครงการเทคอนกรีตหน้าอาคาร ผู้สูงอายุและหน้าเสาธง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เทคอนกรีตหน้าอาคารผู้สูงอายุและหน้าเสาธง จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ เทคอนกรีตหน้าอาคารผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 17 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 306 ตารางเมตร เทคอนกรีตหน้า เสาธง ขนาดกว้าง 16.70 เมตร ยาว 34.70 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 579.49 ตารางเมตรตามแบบรายละเอียดข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	397,800	397,800	0	กองช่าง	8 ก.ย. 2568
30	ปรับเทพื้นหน้าอาคารสำนักงาน หลังเก่า	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับเทพื้นหน้าอาคารสำนักงานหลังเก่า จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ปรับเทพื้นขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 32 เมตร 0.07 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 121.6 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	50,000	50,000	0	กองช่าง	8 ก.ย. 2568

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
31	ก่อสร้างห้องน้ำเทศบาล(หญิง)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างเทศบาล(หญิง)ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร ตามแบบ รายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกาพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ห้องน้ำเทศบาล(หญิง) ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	490,000	328,500	161,500	กองช่าง	11 ก.พ. 2568
32	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร.	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าปรับปรุงอาคาร อปพร. จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง10 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	150,000	150,000	0	กองช่าง	16 ก.ย. 2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

➤ 2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”(โอนลด 7,080)	30,000	7,080	22,920	กองช่าง	เดือน ม.ค-ส.ค. 2568
2	ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ มูลฝอย (สำนักปลัด)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งอัตรา ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าบริการตามระเบียบเทศบาลเมืองวารินชำราบ ว่า ด้วยการจัดเก็บค่าบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหรือมูลติดเชื้อ (ฉบับ ที่ 8) พ.ศ. 2562 ประเภท (2) มูลฝอย 480บาท ต่อ1ตัน โดยเทศบาล ตำบลตาเกามีมูลฝอยเฉลี่ยเดือนละ 42ตัน จำนวน12เดือน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	240,000	240,000	0	สำนักปลัด	เดือน ต.ค. 67- ก.ย. 68
3	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะ นวัตกรรม จากขยะรีไซเคิล ในชุมชนตำบลตาเกา (สำนักปลัด)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการ ขยะ นวัตกรรมจากขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	18 ก.ค. 2568

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

18

กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านเกษตร

➤ 2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตำบลตาเกา	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	5,000	0	5,000	สำนักปลัด	เดือน ม.ค.ศ. 2568
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	5,000	5,000	0	สำนักปลัด	เดือน ม.ค.ศ. 2568
3	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการเผาป่า ฝุ่นละออง PM 2.5 ลดการใช้พลาสติก และโฟมเพื่อลดโลกร้อน	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	5,000	0	5,000	สำนักปลัด	เดือน พ.ย 67- ส.ค. 2568
4	โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ เสียในครัวเรือน ร้านอาหารและ ชุมชน (บ่อดักไขมันในครัวเรือน)	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	15,000	0	15,000	สำนักปลัด	เดือน ม.ค.ศ. 2568

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

19

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ 3.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย จ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบล ตาเกา จำนวน 15 หมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	10,000	4,707	5,293	สำนักปลัด	21 ม.ค. 2568
2	โครงการกิจกรรม 5 ส. และทำความสะอาด Big Cleaning Day	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”(โอนลด)	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	ม.ค.-ส.ค. 2568
3	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”(โอนลด)	50,000	47,000	3,000	สำนักปลัด	ม.ค.-ส.ค. 2568
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” (โอนเพิ่ม 20,000) ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลตาเกา เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าป้ายไวนิลความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า, ค่ากระเป๋าผ้าใส่เอกสาร, ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน,คู่มือการอบรมโครงการฯ, ค่าวิทยากรอบรม, ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม,ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม,วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, เข็มฉีดยา, ไซริงค์ฉีดยา/กระบอกฉีดยา,ถุงมือdisposable,หน้ากากอนามัย,ผ้ายางกันเปื้อนพลาสติก, ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาสาปศุสัตว์(วันออกฉีด),ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(วันออกฉีด), ค่าเอกสารให้ความรู้ ผลตามตัวชี้วัด จำนวน สัตว์ 1,200 ตัว	50,000	57,315	12,685	สำนักปลัด	17 เม.ย 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้าน ตาเถา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านตาเถาให้กับ กรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
6	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านตา เอี่ยม	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านตาเอี่ยมให้กับ กรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
7	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3บ้านน้ำ ขุ่น	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านน้ำขุ่นให้กับ กรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
8	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้าน หมากแห้ง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านหมากแห้ง ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
9	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโนน โฮม	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโนนโฮม ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
10	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6บ้านรุ่ง แสงจันทร์	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านรุ่งแสง จันทร์ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
11	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนงาม	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนงาม ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
12	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านข้าสะกายน้อย	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านข้าสะกาย น้อยให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
13	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
14	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10บ้าน หมากแห้งใต้	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหมาก แห้งใต้ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
15	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้าน จันทร์สว่าง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านจันทร์ สว่าง ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
16	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12บ้านชำ เหนือ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12บ้านชำเหนือ ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
17	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13บ้านตา เอี่ยม	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13บ้านตาเอี่ยม ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
18	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านน้ำ ขุนกลาง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านน้ำขุน กลางให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568
19	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15บ้าน เกษตรหนองบอน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านเกษตร หนองบอนให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงิน งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของ ประชาชนในด้านสาธารณสุข ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	30 ส.ค. 2568

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

25

กลยุทธ์ ส่งเสริม เพิ่มทักษะสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

➤ 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้านประชุมประชาคมตำบลในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”(โอนลด ๒๗,๖๐๐) ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านประชุมประชาคมตำบลในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เช่นป้ายไวนิล ,วัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	30,000	2,400	0	สำนักปลัด	30 ก.ค 2568
2	โครงการเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ” สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย เช่น ค่าวัสดุในการจัดอบรมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	พ.ค 2568
3	โครงการอบรมให้ความรู้การรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	เดือน ม.ค-ส.ค 2568

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ การให้การสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

26

➤ 3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”(โอนลด 73,560) ผลตามเป้าหมาย จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หมู่ที่ 1-15 ตามอายุชั้นบันได จำนวน 1,481คน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	11,688,800	11,285,800	329,440	สำนักปลัด	10 ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” (โอนเพิ่ม 73,560) ผลตามเป้าหมาย จ่ายเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18ปี คนละ1,000บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จำนวนผู้พิการ จำนวน 261 คน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	2,714,040	2,787,600	0	สำนักปลัด	10 ต.ค. 67 - 10 ก.ย. 68
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	ต.ค. 67 - ส.ค. 68
4	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย จ่ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. สมทบเงินกองทุนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	200,000	200,000	0	สำนักปลัด	15 ม.ค. 68

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ การบริหารจัดการตลาด

27

➤ 3.5 แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการยกระดับมาตรฐาน ตลาดสดเทศบาล ตลาดนัด ตำบลตาเกา	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	เดือน ม.ค-ส.ค 2568

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา รายได้ท้องถิ่น

➤ 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	จ้างเหมาบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าจ้างเหมาบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	40,000	32,630	7,370	สำนักปลัด	3 ก.ย. 2568
2	จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เป็นค่าปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ การเข้าพื้นที่ โดเมนหรือดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	25,000	11,500	13,500	สำนักปลัด	20 ธ.ค. 68
3	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”(โอนลด 20,000)	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	เดือน เม.ย 68
4	โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ” ”(โอนลด 50,000)	50,000	50,000	0	สำนักปลัด	ม.ค-ก.ย. 2568

➤ 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ของ เทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ”(โอนลด 356,750) ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลตาเกาตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ ระชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า ของสมนาคุณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ การจัดทำโครงการ ฯลฯ ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	800,000	437,401.55	5848.45	สำนักปลัด	7 พ.ค. 2568
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร กิจการสภาและการประชุมสภา ของเทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ” ”(โอนลด 34,600)	40,000	34,600	5,400	สำนักปลัด	มิ.ย.ศ. 2568
7	โครงการพัฒนางานจัดเก็บรายได้	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ”(โอนลด 30,000) ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2568 1. จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	70,000	14,295	25,705	สำนักปลัด	24 ธ.ค 2567

➤ 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
8	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	สถานะ ““ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	50,000	50,000	0	สำนักปลัด	5 ส.ค. 2568
9	อุดหนุนโครงการการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และวันสำคัญของชาติ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนงบประมาณโครงการการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และวันสำคัญของชาติ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	30,000	30,000	0	สำนักปลัด	10 พ.ย. 2567
10	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2568	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	8,000	0	8,000	สำนักปลัด	ม.ค-ก.ย. 2568

5.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

30

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ 5.1แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่ไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการ ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเทศบาล ตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	100,000	32,400	67,600	สำนักปลัด	26 ธ.ค. 67
2	โครงการรณรงค์การป้องกัน ยาเสพติด	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดเช่น ค่าป้ายโครงการ, ป้ายรณรงค์การป้องกันยาเสพติด ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	15,000	14,450	550	สำนักปลัด	26 มิ.ย. 68
3	โครงการการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ” ” (โอนลด 15,000)	20,000	15,000	5,000	สำนักปลัด	ม.ค-ก.ย. 68
4	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ” (โอนเพิ่ม 115,000) ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลตาเกา ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณ ภัยกรณีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	50,000	156,700	8,300	สำนักปลัด	ต.ค. 67-ส.ค. 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ” ”(โอนลด 30,000)	30,000	30,000	0	สำนักปลัด	มี.ค. 2568
6	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยในเด็กปฐมวัย	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ” ผลตามเป้าหมาย	60,000	0	60,000	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย. 2568
7	โครงการสร้างเสริมความ ปลอดภัยในชุมชน(ด้าน อัคคีภัย)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน(ด้านอัคคีภัย) เช่น ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าเชื้อเพลิง,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม,ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ผลตามตัวชี้วัด ๑. การดำเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	60,000	59,550	450	สำนักปลัด	18 ก.พ. 2568
8	โครงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัย ทางถนน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทางถนน เช่น ค่าวิทยากร ,ค่าป้าย โครงการ , ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	30,000	24,350	5,650	สำนักปลัด	25 ก.ค. 2568
9	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	15,000	0	15,000	สำนักปลัด	พ.ย.-ธ.ค. 67
10	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	15,000	0	15,000	สำนักปลัด	เม.ย. 2568

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

32

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีการพัฒนาการตามวัย

➤ 6.1แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัยสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การแข่งขัน ทักษะวิชาการปฐมวัย และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ (กอง การศึกษา) จำนวนเด็ก 234 คน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การดำเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	60,000	60,000	0	กอง การศึกษา	10 ม.ค. 2568
2	โครงการปลูกผักรักษโลกเพื่อ แหล่งอาหารที่ยั่งยืน	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	42,000	0	42,000	กอง การศึกษา	ม.ค.- ก.ย. 2568

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

33

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีการพัฒนาการตามวัย

➤ 6.1แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลตาเคา วิธีการขั้นตอนเบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ดังนี้ จำนวนเด็ก 234 คน (1.1) ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรามื้อละ 36 บาท / คน จำนวน 245 วันโดยอัตราค่าอาหารกลางวันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น . สำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 1,972 บาท/ปี (1.3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี (1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/ปี (1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 325 บาท/ปี (1.6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 490 บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	2,649,243	2,305,567	343,676	กอง การศึกษา	ต.ค. 67-ก.ย. 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	วัสดุงานบ้านงานครัว	สถานะ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”(โอนเพิ่ม 31,000) ผลตามเป้าหมาย ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในพื้นที่ตำบลตาเภาและเด็กเล็ก/เด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตาเภา ในอัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน นักเรียนจำนวน 993 คน ตั้งไว้ 1,938,931 บาท ดังนี้ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเหม่ จำนวน 260 วัน (2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโฮม จำนวน 260 วัน (3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ่งตะวัน จำนวน 260 วัน (4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชำสะกวยน้อย จำนวน 260 วัน (5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหมากแห้ง จำนวน 260 วัน (6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม-น้ำขุ่น จำนวน 260 วัน (7)โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น จำนวน 260 วัน (8) โรงเรียนบ้านตาเภาตาโกย จำนวน 260 วัน (9) โรงเรียนบ้านหมากแห้ง จำนวน 260 วัน (10) โรงเรียนบ้านชำสะกวยน้อยจำนวน 260 วัน ผลตามตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน 993 คน	1,938,931	1,885,009.35	84,921.65	กอง การศึกษา	ต.ค. 67-ก.ย. 68
5	โครงการอุดหนุนเงินอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต เทศบาลตำบลตาเภา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”(โอนเพิ่ม 97,988) ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน นักเรียน 718 คน ในอัตราคนละ 22 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ดังนี้ (1)โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น จำนวน 314 คน (2)โรงเรียนบ้านตาเภาตาโกย จำนวน 139 คน (3) โรงเรียนบ้านหมากแห้ง จำนวน 142 คน (4) โรงเรียนบ้านชำสะกวยน้อย จำนวน 171 ผลตามตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน 718 คน	3,159,200	3,257,188	0	กอง การศึกษา	เดือน ต.ค. 67- ก.ย. 2568

กลยุทธ์ การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ_การส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

➤ 7.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลตาเกา ประจำปี 2568 ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	250,000	250,000	0	กอง การศึกษา	28พ.ย. – 1 ธค 67
2	โครงการสานสัมพันธ์ สามวัยสายใยรัก	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	40,000	0	40,000	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย. 68
3	โครงการประเพณีแห่เตมผกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เตมผกาประจำปี 2568 จำนวน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ๓ หมู่บ้าน ต้นเตมผกา ๑๘ คุ่ม ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	60,000	59,965	35	กอง การศึกษา	20 ต.ค. 67
4	โครงการประเพณีของดี เมืองน้ำขุ่น	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่นประจำปี 2568 ผลตามตัวชี้วัด ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	60,000	60,000	0	กอง การศึกษา	24 ม.ค. 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	
5	โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาเมือง อุบลราชธานี	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	20,000	0	20,000	กอง การศึกษา	เดือน ม.ค.-ก.ย. 68
6	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ค่าใช้จ่ายตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2568 ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	30,000	30,000	0	กอง การศึกษา	27 ก.ค. 68
7	โครงการอุดหนุนประเพณีแห่ เทียนพรรษา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเพณีแห่เทียน พรรษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2568 ผลตามตัวชี้วัด ๑. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	80,000	80,000	0	กอง การศึกษา	5 ก.ค. 2568
8	โครงการสร้างฐาน ความรู้ควบคู่ภูมิปัญญา	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	20,000	0	20,000	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย. 68
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรตำบลตาเกา	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	10,000	0	10,000	กอง การศึกษา	ม.ค.-ก.ย. 68

ปัญหา

- 1) ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตาเกา มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- 2) สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชาทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

อุปสรรค

- 1) เทศบาลตำบลตาเกามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไข้ปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- 2) มีสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชาทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการในเทศบัญญัติครบทุกโครงการได้

2. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลตาเกามีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลตาเกา

- 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน
- 2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 3) เร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- 4) เทศบาลตำบลตาเกาควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาใน การโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- 5) พิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไข้ปัญหาเรื่องน้ำประปา การขาดแคลนน้ำในการ อุปโภคบริโภค และปัญหาваคภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

6) เทศบาลตำบลตาเกาดำเนินการการบริหารจัดการขยะ ดังนี้

- 6.1) โครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะนวัตกรรม จากขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลตาเกา
- 6.2) โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก

7) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นให้คงอยู่กับประชาชนต่อไป

8) ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้เสนอโครงการในระดับตำบลหรือภาพรวม มากกว่าการเสนอโครงการระดับหมู่บ้าน

2.2 การบริการประชาชน

- 1) มีการจัดบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ เช่น ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่างๆ
- 2) จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ บริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางธัญลลิตา นิยม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) 
(นายอภิชาติ ยอดพุทธ)
นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา