

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)



เทศบาลตำบลตาเกา
อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
สำนักปลัด งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลตาเกา
โทร ๐-๔๕๔๒-๙๓๙๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

➤ ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านตาเกา หมู่ ๑ ภายในหมู่บ้าน	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๖๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ ๑๕	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	๖๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบ
เสี่ยงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาเถา หมู่ ๑ สายบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายค รการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตาม แบบมาตรฐานและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเถา	๑๔๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาเถา หมู่ ๑ สายหน้าร้าน กิตติชัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐ .๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตาม แบบมาตรฐานและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเถา	๑๐๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมลำห้วยยาง บ้านตา เอี่ยม หมู่ ๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๒ ช่อง รายละเอียด อื่นตามแบบและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเถา	๓๖๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบ
เสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว ลาดยาง บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	๑๗๑,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๕	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓ ภายใน หมู่บ้าน	ปรับปรุงรางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดอื่น ตามแบบและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา	๑๑๓,๐๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว ลาดยาง บ้านหมากแห้ง หมู่ ๔ สายทางเข้าหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบมาตรฐาน และข้อกำหนดของเทศบาลตำบล ตาเกา	๒๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบ
เสี่ยงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ห้วยดำรงค์ บ้านหมาก แห้ง หมู่ ๔	วางท่อระบายน้ำท่อ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	๖๒,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนโฮม หมู่ ๕ สายข้างวัด ไปห้วยฝั่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๓๒ ตารางเมตรพร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นตาม แบบมาตรฐานและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา	๒๗๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐	
๙	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านโนนโฮม หมู่ ๕	ปรับปรุงศาลาประชาคม ขนาดกว้าง๓ เมตรยาว ๘ เมตรรายละเอียดอื่นตาม แบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบล ตาเกา	๒๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน รุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖ สายไป บ้านชำเหนือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตาม แบบมาตรฐานและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา	๑๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบ
เสี่ยงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านรุ่งแสง จันทร์ หมู่ ๖ ซอยอารี เหลือ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิว ลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตาม แบบมาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลตาเกา	๙๘,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านโนนงาม หมู่ ๗ สายภายใน หมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว ลาดยางกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบมาตรฐาน และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ข้าสะกวน้อย หมู่ ๘ สายข้างวัดป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ มาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาลตำบล ตาเกา	๒๙๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบ
เสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน รุ่งตะวัน หมู่ ๙ สายไปซอย รุ่งเรือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลตาเกา	๒๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙	ปรับปรุงศาลาประชาคม กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลตาเกา	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓	๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านรุ่ง ตะวัน หมู่ ๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗			✓	๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐ สายรอบหมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลตาเกา	๙๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว ลาดยาง บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐ สายภายในหมู่บ้าน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว ลาดยาง บ้านจันทร์สว่างหมู่ ๑๑ สายกลางบ้าน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	๑๔๖,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน จันทร์สว่าง หมู่ ๑๑ สายไป วัดป่าหนองกระโดน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตรพร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตาม แบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบล ตาเกา	๑๕๓,๐๐๐	ม.ค. ๖๗		✓		๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบ
เสี่ยงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำ เหนือ หมู่ ๑๒ สายไปบ้าน หมากแห้งใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๖๔ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลตาเกา	๒๖๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗		✓		๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว ลาดยาง บ้านตาเฒ่า หมู่ ๑๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๘๔ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลตาเกา	๑๑๖,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านตาเฒ่า หมู่ ๑๓	ปรับปรุงศาลาประชาคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	๑๘๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบ
เสียงตามสาย

➤ **๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำ ขุ่นกลาง หมู่ ๑๔ สายภายใน หมู่บ้าน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๔๓ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลตาเกาเป็นผิว	๒๙๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๗		✓		๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว ลาดยาง บ้านเกษตรหนอง บอน หมู่ ๑๕ สายหนอง บอน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตา เกา	๒๔๒,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

➤ ๒.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ มูลฝอย	งบประมาณเป็นค่าธรรมเนียมกำจัด ขยะมูลฝอยในชุมชนให้กับเทศบาล วาริน	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗		๘ มี.ค. ๖๗		๘๕,๖๘๐	
๒	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะ นวัตกรรมจากขยะรีไซเคิลใน ชุมชนตำบลตาเกา	ประชาชนตำบลตาเกา จำนวน ๑๕ หมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะ	๖๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	๒-๓ เม.ย.๖๗			๓๒,๑๕๐	คงเหลือ ๒๗,๘๕๐
๓	โครงการส่งเสริมการจัดการ น้ำเสียในครัวเรือน ร้านอาหารและชุมชน(บ่อดัก ไขมันในครัวเรือน)	ประชาชนตำบลตาเกา จำนวน ๑๕ หมู่บ้านมีการจัดการน้ำเสียใน ครัวเรือน ร้านอาหารและชุมชน(บ่อดัก ไขมันในครัวเรือน	๔๐,๐๐๐	มี.ค ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖			๔๐,๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการธนาคารขยะ และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม การใช้ขยะรีไซเคิลให้เกิด ประโยชน์	ดำเนินพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการธนาคารขยะในตำบล ตาเกาและศึกษาดูงานท้องถิ่นที่มี ศักยภาพในการส่งเสริมการใช้ขยะรี ไซเคิลให้เกิดประโยชน์	๗๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗			✓	๐	
๕	การตรวจสอบวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ม.ย.-ก.ย.๖๗			✓	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านเกษตร

➤ ๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและ บำรุงรักษารัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำและบำรุงรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จัดหาต้นไม้และปลูกในวันเฉลิม พระเกียรติฯ หรือวันสำคัญต่างๆ ของชาติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗			✓		
๓	โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการเผาป่า ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ลดการใช้พลาสติก และโฟมเพื่อลดโลกร้อน	มีการโครงการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันการเผาป่า ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ลดการใช้ พลาสติกและโฟมเพื่อลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	๗ ธ.ค. ๖๗			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน GAP	จัดฝึกอบรมให้ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓		
๕	อบรมส่งเสริมการทำพันธุ์ข้าว ปลูก	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗			✓		

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตาเกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตาเกา	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗			✓	๐	
๒	โครงการกิจกรรม ๕ ส. และทำความสะอาด Big Cleaning Day	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตาเการ่วมกันทำความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ครั้ง/เดือน	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๓	โครงการเดินรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖			✓	๐	
๔	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตำบลตาเกาได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีจำนวน ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖			✓	๐	
๕	โครงการประกวดหมู่บ้านปราศจากขยะ ป้องกันโรคใช้เลือดออก	หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ๑๕ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖			✓	๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านสุขภาพ อาหารและผู้ประกอบการ ร้านอาหารแผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด	ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัดใน เทศบาลตำบลตาเกามีความรู้ด้าน สุขภาพอาหาร	๔๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			✓	๐	
๗	โครงการส่งเสริมการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่เทศบาลตำบล ตาเกา	ประชาชนในตำบลตาเกา ๑๕ หมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย. ๖๗			✓	๐	
๘	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่	มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติด เชื้อในพื้นที่ตำบลตาเกาทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	ม.ค.. ๖๗			✓	๐	
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพลมัย ลักษณ อัครราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพลมัย ลักษณ อัครราชกุมารี ในการ ขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ตำบลตาเกา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๗			✓	๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านตาเกา หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตาเกา หมู่ ๑ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้อง ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓		
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตาเอ้ม หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตาเอ้ม หมู่ ๒ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้อง ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓		
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้ม ีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓		

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านหมากแห้ง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหมากแห้ง หมู่ ๔ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณ อย่างน้อย ๓ โครงการทั้งนี้ต้อง ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ฉ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโนนโฮม หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโนนโฮม หมู่ ๕ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้อง ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ฉ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านรุ่งแสง จันทร์ หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้อง ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ฉ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ ๗ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้อง ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านชำสะกวย น้อย หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านชำสะกวยน้อย หมู่ ๘ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้อง ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวันหมู่ ๙ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณ อย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้ม ีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหมากแห้ง ใต้ หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐-โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณ อย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้อง ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านจันทร์สว่าง หมู่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านจันทร์สว่าง หมู่ ๑๑ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้ม ีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านชำเหนือ หมู่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านชำเหนือ หมู่ ๑๒- โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณ อย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้ม ีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ ๑๓ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้ มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ ๑๔ โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณ อย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มี ความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านเกษตรหนอง บอน หมู่ ๑๕	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ ๑๕ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอ ขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของ หมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของ พื้นที่หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	จ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗			✓	๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ ส่งเสริม เพิ่มทักษะสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

➤ ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน ประชุมประชาคม ตำบลในการขับเคลื่อนแผน ชุมชนแบบบูรณาการ	การจัดทำแผนชุมชน และ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลตาเกา และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		๒๒ มี.ค. ๖๗		๓๖,๔๐๐	โอนเพิ่ม
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การ รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อความยั่งยืน	ประชาชนในเขตตำบล ตาเกาหมู่๑ – ๑๕	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			✓		

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์ พัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

➤ ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเตรียมความพร้อมผู้ สูงวัย	ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง ๕๖ – ๖๐ ปีในเขต ตำบลตาเกาหมู่๑ – ๑๕	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๖			✓	๐	
๒	โครงการปรับภูมิทัศน์น่ายุ ผู้สูงอายุผู้พิการ	ผู้สูงอายุผู้พิการตำบลตาเกา ต้นแบบทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน ๓ คน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ การให้การสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
➤ ๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑-๑๕ รวม ๑๒ เดือน	๑๐,๙๓๔,๘๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		เริ่ม ๑-๑๐ ของทุกเดือน		๔,๕๐๘,๙๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ หมู่ที่ ๑-๑๕ รวม ๑๒เดือน	๒,๔๒๐,๘๔๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		เริ่ม ๑-๑๐ ของทุกเดือน		๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่แสดงตนขอรับเงินช่วยเหลือในเขตตำบลตาเกา	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๔	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาเกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาเกา	๑๙๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	๒๓ ม.ค. ๖๗			๑๙๒,๐๐๐	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ การบริหารจัดการตลาด
➤ ๓.๕ แผนงานพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาล ตลาดนัดตำบลตาเกา	ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลให้ได้มาตรฐาน อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗			✓	๐	
๒	โครงการเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย	เกษตรกรตำบลตาเกามีรายได้เพิ่มขึ้น	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค. ๖๗			✓	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการ ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนารายได้ท้องถิ่น

➤ ๔.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จ้างเหมาบริการประเมิน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาล	จัดจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็น กลางสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการของ อบท.	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุง เว็บไซต์เทศบาล	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาล	๒๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๗	๒๕ ม.ค. ๖๗			๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรท้องถิ่น	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทต. และ พนักงานเทศบาลตำบลตาเภาเข้า รับการอบรม	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย. ๖๗	๒๕ ม.ค. ๖๗			๑๐๑,๘๗๐	
๔	โครงการอบรมวินัยเบื้องต้น สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง	ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วน ท้องถิ่นจำนวน ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย. ๖๗			✓	๐	
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑๕ ต.ค. ๖๖			๔๕,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนารายได้ท้องถิ่น

➤ ๔.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	การจัดทำแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ทต.ตาเกา	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๗	โครงการพัฒนางานจัดเก็บรายได้	ดำเนินการจัดทำแผนพับและป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาษี ทต.	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๘	อุดหนุนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การจัดงานพระราชพิธีงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ น้ำขุ่น	มีงบประมาณในการดำเนินโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติพระราชพิธี งานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	๐	

๕.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ **๕.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนกิจการ ต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด จังหวัด อุบลราชธานี	อุดหนุนงบประมาณให้อุดหนุน กิจการต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ศูนย์ ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗			✓	๐	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันยา เสพติด	รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	๑๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			✓	๐	
๓	ค่าตอบแทน อปพร. ขณะ ปฏิบัติหน้าที่	ค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ง	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖			๒๙,๕๐๐	
๔	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตำบลตาเภา	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่ เช่น พื้ฟู เยียวยา ให้ความรู้ และอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๕	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร.	จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ตาเภา จำนวน ๕๕ คน	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค. ๖๗			✓	๐	
๖	ฝึกอบรมระดับอค์ศึภัยใน สถานศึกษา(ต่อเนื่อง)	เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามี ความรู้ในการป้องกันและระงับ อค์ศึภัย	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค. ๖๗			✓	๐	

๕.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๕.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการวันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ฝึกอบรมจัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติวันที่ ๒๒ มีนาคมของทุก ปี	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗			๑๔,๒๐๐	
๘	โครงการสร้างเสริมความ ปลอดภัยในชุมชน	ชุมชนพื้นที่ตำบลตาเกามีความ ปลอดภัย	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๗			✓	๐	
๙	โครงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทาง ถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกซ้อมแผน กู้ภัยทางถนนประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗			✓	๐	
๑๐	โครงการการรณรงค์และลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการการ รณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์ประจำปี	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓	๐	
๑๑	โครงการการรณรงค์และลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการการ รณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค. ๖๗	๘ ม.ค. ๖๗			๑๔,๙๐๐	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

➤ ๖.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน เด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	๒๓ ม.ค. ๖๗			๕๙,๙๙๙	
๒	โครงการส่งเสริมที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน	ส่งเสริมที่อ่านหนังสือตำบลตาเกา	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	๑) ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๒) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตา เกา ๓) ค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด. สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๔)ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๕)ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็ก นักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา	๒,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๑๙ มี.ค. ๖๗			๒,๒๐๐,๐๐๐	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

➤ ๖.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการปลูกผักรักษโลกเพื่อ เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน	เด็กนักเรียนทั้ง ๖ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และบุคลากรทางการ ศึกษาในการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลตาเกา	ผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลตาเกาได้รับความรู้ ในการพัฒนาศูนย์เด็ก	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอน จากวัสดุเหลือใช้	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗			๓๐,๐๐๐	
๗	คำวัสดุอาหารเสริม (นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลตาเกาและให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สพฐ.	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ฯ เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง	๒,๑๐๑,๑๑๗	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗		รอบแรก ๒๖ มี.ค.๖๗		๗๗๒,๕๒๘.๘๖	
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบลตา เกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน สพฐ จำนวน ๔ โรงเรียนในเขตตำบลตาเกา	๓,๒๑๗,๒๐๐	พ.ย.๖๖-ส.ค. ๖๗		รอบแรก ๙ พ.ย.๖๖		๑,๖๗๔,๒๐๐	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบ
เสียงตามสาย

➤ ๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำขุ่น - โนนงาม (กองการศึกษา)	ยาว 76.00 เมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลตาเกา	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗			✓	๐	
๒	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙	ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 6 เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗			✓	๐	

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์ การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ_การส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น_การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

➤ ๗.๑แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลตาเกา	จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	๑ ธ.ค. ๖๖			๒๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย เทศบาลตำบลตาเกา	จัดการแข่งขันกีฬาจำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖			✓	๐	
๓	ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน กีฬาสำหรับชุมชนตำบลตา เกา	จัดกิจกรรมการฝึกทักษะ ด้านกีฬา แก่เด็กเยาวชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เป ตองตะกร้อ	๑๒,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๔	โครงการจัดงานประเพณีแห่ เต็มผกา(ต้นเงิน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการจัด งานแห่ต้นเงิน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖	๒๑ พ.ย.๖๖			๔๓,๓๓๘	
๕	โครงการสืบสานประเพณีรด น้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวัน สงกรานต์	ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓	๐	
๖	โครงการงานศาลหลักเมือง ประเพณีของดีเมืองน้ำซุ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการจัด งานประเพณีของดีเมืองน้ำซุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๖๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	๒๘ ก.พ.๖๗			๖๐,๐๐๐	
๗	กิจกรรมสถาปนาเมือง อุบลราชธานี	ประชาชน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			✓		

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์ การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ_การส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น_การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

➤ **๗.๑แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการวัดประชารัฐสร้าง สุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	วัดในเขตตำบลตาเกา ปีละ ๑ วัดนาร่อง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๙	สร้างฐานความรู้ควบคู่ภูมิ ปัญญา	มีการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	
๑๐	อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษาและส่งเสริม การท่องเที่ยว อ.น้ำขุ่น	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			✓	๐	
๑๑	โครงการอุดหนุนประเพณีแห่ เทียนพรรษาประจำปี	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้แก่ อปท.ในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น	๘๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			✓	๐	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

๑. ประเภทครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน	รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗			✓	๐	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุ(ชนิดมือถือ ๕ วัตต์)	เครื่องส่งวิทยุ(ชนิดมือถือ ๕ วัตต์)	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	๒๗ พ.ย. ๖๖			๖๐,๐๐๐	