

ข้อ ๐12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

๑. ความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลตาเกา

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ติดตาม		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดรวม			
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑.๗๘%	๐		๒
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๕	๒๒.๓๒%	๖		๑๙
รวม	๒๗	๒๔.๑๐%	๖	๐	๒๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๔.๔๖%	๑		๔
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๕	๔.๔๖%	๒		๓
รวม	๑๐	๘.๙๒%	๓	๐	๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒๒	๑๙.๖๔%	๒		๒๐
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข	๖	๕.๓๕%	๒		๔
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-		-
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๓.๕๗%	๑	๒	๑
๓.๔ แผนงานกลาง	๑	๐.๘๙%	๐	๐	๑
๓.๕ แผนงานการพาณิชย์					
รวม	๓๓	๒๙.๔๖%	๕	๒	๒๖
๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓	๑๑.๖๐%	๓		๑๐
รวม	๑๓	๑๑.๖๐%	๓	๐	๑๐
๕.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๐	๘.๙๒ %	๒		๘
รวม	๑๐	๘.๙๒ %	๒	๐	๘
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา					
๖.๑ แผนการศึกษา	๗	๖.๒๕%	๔		๓
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐.๘๙%	๐		๑
๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๒.๖๗%	๒		๑
รวม	๑๑	๙.๘๒%	๖	๐	๕
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๗.๑๔%	๓		๕
รวม	๘	๗.๑๔%	๓	๐	๕
รวมทั้งสิ้น	๑๑๒	๑๐๐%	๒๘	๒	๘๒

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน หมากแห้ง หมู่ ๔ ภายในหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ สายหลังโรงเรียนน้ำขุนวิทยา	๗๕,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐			✓
	รวม๒ โครงการ	๑๔๕,๘๐๐	๐	๑๔๕,๘๐๐			

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกา หมู่ ๑ ภายในหมู่บ้าน	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐			✓
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยาง บ้านตาเกา หมู่ ๑ ภายใน หมู่บ้าน	๒๙๑,๐๐๐	๐	๒๙๑,๐๐๐			✓
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเอ้ม หมู่ ๒ สายหลังวัด	๑๑๒,๐๐๐	๐	๑๑๒,๐๐๐			✓
๔	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเอ้ม หมู่ ๒ สายกลางบ้าน	๒๘๘,๐๐๐	๐	๒๘๘,๐๐๐			✓
๕	โครงการปรับปรุงศาลาประชมคมบ้านน้ำ ขุน หมู่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๙,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากแห้ง หมู่ ๔ สายโรงสีชุมชนไป บ้านนายหิน ลือตะนา	๒๔๒,๐๐๐	๐	๒๔๒,๐๐๐			✓
๗	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากแห้ง หมู่ ๔ สายภายในหมู่บ้าน	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑๐๘,๐๐๐			✓
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโฮม หมู่ ๕ สายไปบ้านภูวิไล	๑๒๒,๐๐๐	๐	๑๒๒,๐๐๐			✓
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยาง บ้านโนนโฮม หมู่ ๕ สาย หน้าวัด	๒๓๗,๐๐๐	๐	๒๓๗,๐๐๐			✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖ สายข้างเทศบาล ตำบลตาเกา	๓๙๗,๐๐๐	๐	๓๙๙,๐๐๐			✓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนงาม หมู่ ๗ สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙๙,๐๐๐	๐	๓๙๙,๐๐๐			✓
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านข้าสะกวยน้อย หมู่ ๘ แยกบ้าน นายไผ่ไปบ้านนายง	๑๔๑,๐๐๐	๐	๑๔๑,๐๐๐			✓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ข้าสะกวยน้อย หมู่ ๘ สายโค้งป่าหมาก	๒๕๘,๐๐๐	๐	๒๕๘,๐๐๐			✓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน รุ่งตะวัน หมู่ ๙ สายข้าง ธกส.	๓๒๕,๐๐๐	๐	๓๒๕,๐๐๐			✓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐ สายบ้านนายบุญชัย	๒๔๔,๐๐๐	๐	๒๔๔,๐๐๐			✓
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐ สาย กลางบ้าน	๑๕๕,๐๐๐	๐	๑๕๕,๐๐๐			✓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทร์สว่าง หมู่ ๑๑ สายไปนายนายสมพล ศรีศรี	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๒,๕๐๐	๔,๕๐๐	✓		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านจันทร์สว่าง หมู่ ๑๑ สาย กลางบ้าน	๒๖๓๐๐๐	๐	๒๖๓๐๐๐			✓
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ข้าเหนือ หมู่ ๑๒สายหน้าบ้านนางสุพรรณ ทา ทอง	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓		
๒๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาเอี่ยม หมู่ ๑๓ สายบ้านบุญธรรม พาเจริญ	๒๖๗,๐๐๐	๐	๒๖๗,๐๐๐			✓
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านตาเอี่ยม หมู่ ๑๓ สายทางเข้าหมู่บ้าน	๑๓๑,๐๐๐	๐	๑๓๑,๐๐๐			✓
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านน้ำขุนกลาง หมู่ ๑๔ สาย บ้านนายเก่ง ปราศรี	๓๙๙,๐๐๐	๐	๓๙๙,๐๐๐			✓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตาเกาด้านหน้า (สำนักปลัด)	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓		
๒๔	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตาเกาด้านหลัง (สำนักปลัด)	๕๕,๐๐๐	๕๔,๕๐๐	๕๐๐	✓		
๒๕	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๕๐๐	๔,๕๐๐	✓		
	รวม ๒๕ โครงการ	๖,๐๕๙,๐๐๐	๑,๔๙๖,๐๐๐	๔,๕๖๓,๐๐๐			
	รวม ๒๗ โครงการ	๖,๑๘๔,๐๐๐	๑,๔๙๖,๐๐๐	๔,๖๘๘,๐๐๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ ๒.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย	๑๘๐,๖๐๐	๙๕,๓๕๐	๘๕,๒๕๐	✓		
๒	โครงการประกวดหมู่บ้าน เพื่อการจัดการขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการธนาคารขยะและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการใช้ขยะรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓
๔	โครงการรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง(ถังขยะอินทรีย์)	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๕	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓
	รวม ๕ โครงการ	๓๐๐,๖๐๐	๙๕,๓๕๐	๒๐๕,๒๕๐			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ ๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ติตตา	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			✓
๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและบำรุงรักษารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓
๔	โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟมเพื่อลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓		
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รักษาเกาะ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓		
	รวม ๕ โครงการ	๑๐๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐			
	รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ	๔๕๕,๖๐๐๐	๑๔๕,๓๕๐	๓๑๐,๒๕๐			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

➤ ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตาเกาะ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐		✓	
๒	โครงการเดินรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓		
๓	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓
๔	โครงการทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิด-๑๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพลลัญชัย อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๒๕๐	๗๗,๗๕๐	✓		

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้าน สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ร้านอาหาร ตลาดสด ในเทศบาลตำบลตา เกา	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐			✓
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านตาเกา หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านตาเอี่ยม หมู่ ๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหมากแห้ง หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนโสม หมู่ ๕	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชำสะกวยน้อย หมู่ ๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจันทร์สว่าง หมู่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชำเหนือ หมู่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเกษตรหนอง บอน หมู่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
	รวม ๒๒ โครงการ	๕๘๕,๐๐๐	๔๒,๒๕๐	๕๔๒,๗๕๐			

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

➤ ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน ประชุมประชาคมตำบลในการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ	๓๐,๐๐๐	๑๖,๘๒๔	๑๓,๑๗๖	✓		
๒	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติเพื่อ เสริมสร้างความสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการผลิตสาร ปรับปรุงดิน	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐			✓
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดโครงการโคก หนองนาโมเดล ระดับตำบลตาเกา	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๐๐	๖๐๐	✓		
	รวม ๖ โครงการ	๑๗๐,๐๐๐	๔๖,๒๒๔	๑๒๓,๗๗๖			

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

➤ ๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๑๖,๐๐๐	๕,๑๘๙,๗๐๐	๕,๘๒๖,๓๐๐		✓	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๗๖๘,๖๔๐	๑,๒๐๑,๘๐๐	๑,๕๖๖,๘๔๐		✓	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๔	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบลตาเกา	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	✓		
	รวม ๔ โครงการ	๑๓,๙๙๖,๖๔๐	๖,๕๘๓,๕๐๐	๗,๔๑๓,๑๔๐			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

➤ ๓.๕ แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสด นำซื้อ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓		
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓		
	รวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ	๑๔,๗๗๑,๖๔๐	๖,๖๗๑,๙๗๔	๘,๐๙๙,๖๖๖			

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	จ้างเหมาบริการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓
๒	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๓	จัดทำโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลตาเกา	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	๒๕๕,๕๑๐	๙๔,๔๙๐	✓		
๕	โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๖	โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓
๗	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓		
๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			✓
๙	โครงการแผนพัฒนาประสิทธิภาพและการจัดเก็บ รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	๗๕,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐			✓
๑๐	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของ ชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๒๒,๒๐๐	๙๗,๘๐๐	✓		
๑๑	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๑๓	ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓		
	รวม ๑๓ โครงการ	๙๓๕,๐๐๐	๓๒๗,๗๑๐	๖๐๗,๒๙๐			

๕.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

➤ ๕.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุนกิจการต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัด อุบลราชธานี	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓
๓	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตำบลตาเกา	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓
๔	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐			✓
๕	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ สมาชิก อปพร.	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐			✓
๖	โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน	๔๐,๐๐๐	๘,๔๐๐	๓๑,๖๐๐	✓		
๗	โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์	๕๖,๐๐๐	๐	๕๖,๐๐๐			✓
๘	โครงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทางถนน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓
๙	โครงการการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐			✓
๑๐	โครงการการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่	๕๕,๐๐๐	๑๖,๗๒๐	๓๘,๒๘๐	✓		
	รวม ๑๐ โครงการ	๖๗๑,๐๐๐	๒๕,๑๒๐	๖๔๕,๘๘๐			

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

➤ ๖.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓		
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๑,๗๔๖,๕๒๕	๗๔๗,๕๖๗	๙๙๘,๙๕๘		✓	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษาใน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐			✓
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ การเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓
๕	โครงการอบรมให้ความรู้และฝึก ปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการ ช่วยเหลือเด็กติดรถ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓
๖	คำขวัญสดอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลตา เกาและให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.	๑,๘๙๑,๒๙๐	๙๓๔,๗๒๐.๓๖	๙๕๖,๕๖๙.๖๔		✓	
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบลตาเกา	๓,๒๒๕,๖๐๐	๑,๖๖๓,๐๓๘	๑,๕๖๒,๕๖๒		✓	
	รวม ๗ โครงการ	๗,๑๐๓,๔๑๕	๓,๔๐๕,๓๒๕.๓๖	๓,๖๙๘,๐๘๙.๖๔			

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

➤ ๖.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสะกวยน้อย	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
	รวม ๑ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐			

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

➤ ๖.๓แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างประตูรั้วทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้าสะกวยน้อย	๔๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓		
๒	โครงการโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากแห้ง	๘๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓		
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ทั้ง ๖ ศูนย์ฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓		
	รวม ๓ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๖,๕๐๐	๓๓,๕๐๐			
	รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ	๗,๓๒๓,๔๑๕	๓,๕๙๘,๘๒๕ .๓๖	๓,๗๒๒,๕๘๙, ๖๔			

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

➤ ๗.๑แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลตาเกา	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	✓		
๒	โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยเทศบาลตำบลตาเกา	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓
๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เตมผกา(ต้นเงิน)	๔๐,๐๐๐	๓๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓		
๔	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำคำหัวเนื่องใน โอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓
๕	จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓
๖	โครงการงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมือง น้ำขุ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓		
๗	โครงการสำรวจและจัดทำแผนการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตเทศบาลตำบลตาเกา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓
๘	โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			✓
	รวม ๘ โครงการ	๔๗๐,๐๐๐	๒๕๒,๕๐๐	๒๑๗,๕๐๐			

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	จัดซื้อทีวี ขนาด ๕๐ นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๑เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๐	๑๙,๐๐๐			✓
๒	จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุ(ชนิดมือถือ ๕วัตต์)จำนวน ๑๐ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		✓		
๓	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหมากแห้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนงาม-น้ำขุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสะ กายน้อย	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐			✓
๔	จัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัยพร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ เตียง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓
	รวม ๔ โครงการ	๒๖๙,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐			

๒. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

มีโครงการกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน โครงการ งาน จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๑๘๔,๘๐๐ บาท
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ
ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนอันจะส่งผลให้ร่างกายของประชาชนใน
ชุมชนมีสุขภาพดี

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๖ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๑ โครงการ
เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๙๖,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ๒๔.๒๐% คงเหลือ ๔,๖๘๘,๐๐๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๐%

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีโครงการกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน โครงการ งาน จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๔๕๕,๖๐๐ บาท

เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแหล่งชุมชน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการขยายพันธุ์ไม้และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๕,๓๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๐% คงเหลือ ๓๑๐,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๐%

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

มีโครงการกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน โครงการ งาน จำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๗๗๑,๖๔๐ บาท

เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ส่งเสริมกิจการพณิชยกรรม การบริหารจัดการตลาดสด

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖,๖๗๑,๙๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๖% คงเหลือ ๘,๐๙๙,๖๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๔%

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีโครงการกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน โครงการ งาน จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙๓๕,๐๐๐ บาท

เพื่อ การบริหารจัดการองค์กร เทศบาลตำบลตาเกา การส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาบุคลากรองค์กร

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๒๗,๗๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐% คงเหลือ ๖๐๗,๒๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐%

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

มีโครงการกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน โครงการ งาน จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๖๗๑,๐๐๐ บาท

เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านจราจร

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๔% คงเหลือ ๖๔๕,๘๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖%

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

มีโครงการกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน โครงการ งาน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๓๒๓,๔๑๕ บาท

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเทศบาลตำบลตาเกา

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓,๕๙๘,๘๒๕.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๔ คงเหลือ ๓,๗๒๔,๕๘๙.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๖%

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

มีโครงการกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน โครงการ งาน จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๒% คงเหลือ ๒๑๗,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๘%

๓.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรองรับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งช่วงต้นปีงบประมาณงบประมาณเข้ามาน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้ เมื่องบประมาณเข้ามาเพียงพอเจ้าของงบประมาณจะเร่งรีบบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป