

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเกา หมู่ 1 สายภายในหมู่บ้าน	150,000	28 ก.พ - 28 เม.ย 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การวางท่อระบายน้ำเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเกา หมู่ 1 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 บ่อพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	134,000	16,000	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาเกา หมู่ 1	150,000	05 เม.ย – 03 มิ.ย 2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามตัวชี้วัด 1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาเกา หมู่ 1 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 จำนวน 71 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	149,000	1,000	กองช่าง

3	ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอี่ยม หมู่ 2	70,000	ก.พ. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	70,000	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ 2	250,000	มี.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	250,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงหลังคา ศาลาประชาคมบ้านตาเอี่ยม หมู่ 2	150,000	ก.พ. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงหลังคาศาลาประชาคมบ้านตาเอี่ยม หมู่ 2 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 20เมตร ตามแบบรายละเอียด ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	119,000	3,100	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเป็นผิวลาดยางบ้านน้ำ ขุ่น หมู่ 3 สายศาลา ประชาคมหมู่บ้าน	300,000	ก.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	300,000	กองช่าง
7	ก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหมากแห้ง หมู่ 4	300,000	มี.ย.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากแห้ง หมู่ 4 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ โดมขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8เมตร สูง 4.50เมตร หรือ พื้นไม่น้อยกว่า 56 ตารางเมตรตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	287,414.54	12,584.46	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
8	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหมากแห้ง หมู่ 4	150,000	20 มี.ค - มิ.ย.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหมากแห้ง หมู่ 4 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 68 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	149,500	500	กองช่าง
9	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโสม หมู่ 5	150,000	มิ.ย.2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามเป้าหมาย ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโสม หมู่ 5 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง4.2 เมตร ยาว8.30 เมตรสูง 2.57 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตรตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกาพร้อม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	144,000	6,000	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนโสม หมู่ 5	150,000	มิ.ย.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	150,000	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 สายต้นแต้	300,000	ก.พ.-2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	300,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
12	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โนนงามน้ำขุ่น หมู่ 7	200,000	24 ก.พ-24 มี.ค.-2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การต่อเติมเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนงามน้ำขุ่น หมู่ 7 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ จุด 1 กว้าง 5.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.40 เมตร จุด 2 กว้าง 5.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.40 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 5.80 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3.40 เมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตา เกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	195,500	4,500	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านโนนงาม หมู่ 7	250,000	10 เม.ย.- 8 พ.ค 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โนนงาม หมู่7 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 60 ท่อน ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5จำนวน 140 ท่อน รายละเอียดอื่นตาม แบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกาพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย	248,500	1,500	กองช่าง

14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านข้าสะกายน้อย หมู่ 8 สายดอนปู่ตา	56,000	14 ม.ค -14 มี.ค 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านข้าสะกายน้อย หมู่ 8 สายดอนปู่ตา จำนวน 1 แห่ง ดัชนีถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 219เมตร หนา 0.60 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา	54,500	1,500	กองช่าง
----	--	--------	-------------------------	---	--------	-------	---------

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
15	โครงการปรับปรุงและติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านข้า สะกายน้อย หมู่ 8	250,000	ม.ค.-68	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	250,000	กองช่าง
16	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ข้าสะกายน้อย	150,000	พ.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	150,000	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวันตก หมู่ 9	500,000	ธ.ค.2567	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวันตก หมู่ 9 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรง และ วางท่อ PVC ขนาด 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 625 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	498,500	1,500	กองช่าง

18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางบ้านหมากแห้งใต้ หมู่ 10 สายกลางหมู่บ้าน	150,000	ก.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	150,000	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน หมากแห้งใต้ หมู่ 10	150,000	เม.ย.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	150,000	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 สายหน้าวัดป่าหนองกระโดน	150,000	พ.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	150,000	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11	150,000	ส.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	150,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชำเหนือ หมู่ 12 สายต้นประตูใหญ่	300,000	ก.พ.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชำเหนือ หมู่ 12 สายต้นประตูใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	297,500	2,500	กองช่าง

23	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตา เอี่ยม หมู่ 13 สายศาลา ประชาคม	160,000	เม.ย.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	160,000	กองช่าง
24	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านตาเอี่ยม หมู่ 13 สาย ภายในหมู่บ้าน	140,000	ก.พ.-เม.ย. 2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเอี่ยม หมู่13 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 8 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา	124,000	16,000	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านน้ำขุนกลาง หมู่ 14	100,000	พ.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	100,000	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านน้ำขุนกลาง หมู่ 14 สายไปบ้านดอนโมกข์ หมู่ 7 ต. ไพบูลย์	200,000	มิ.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	200,000	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านเกษตรหนอง บอนหมู่ 15 สายไปตำบลโฆง	150,000	มี.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	150,000	กองช่าง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

➤ 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
28	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15	150,000	1ก.พ – 1 เม.ย.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. การปรับปรุงเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ 100 2. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด และงานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 78 ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบล ตาเกา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	149,000	1,000	กองช่าง
29	โครงการเทคอนกรีตหน้าอาคารผู้สูงอายุและหน้าเสาธง	397,800	เม.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	397,800	กองช่าง
30	ปรับเทพื้นหน้าอาคารสำนักงานหลังเก่า	50,000	ม.ค.- เม.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	50,000	กองช่าง
31	ก่อสร้างห้องน้ำเทศบาล (หญิง)	490,000	12 ก.พ.-11 มิ.ย. 2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างเทศบาล(หญิง)ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร ตามแบบรายละเอียดข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกาพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ห้องน้ำเทศบาล(หญิง)	328,500	161,500	กองช่าง
32	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร.	150,000	ก.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	150,000	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

➤ 2.1 แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ	30,000	ม.ค. - ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	30,000	กองช่าง
2	ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ มูลฝอย (สำนักปลัด)	240,000	ต.ค.2567- ส.ค.2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามเป้าหมาย ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่ง อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าบริการตามระเบียบเทศบาลเมืองวาริน ชำราบ ว่าด้วยการจัดเก็บค่าบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหรือมูล ติดเชื้อ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ประเภท (2) มูลฝอย 480บาท ต่อ1 ตัน โดยเทศบาล ตำบลตาเกามีมูลฝอยเฉลี่ยเดือนละ 42ตัน จำนวน12เดือน	77,520	162,480	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะ นวัตกรรม จากขยะรีไซเคิลใน ชุมชนตำบลตาเกา (สำนัก ปลัด)	20,000	ม.ค. - ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านเกษตร

➤ 2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตำบลตาเกา	5,000	ม.ค. - ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	5,000	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ ระบมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	5,000	ม.ค. - ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	5,000	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการเผาป่า ฝุ่นละออง PM 2.5 ลดการใช้พลาสติก และโฟมเพื่อลดโลกร้อน	5,000	ม.ค. - ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	5,000	สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำ เสียในครัวเรือน ร้านอาหาร และชุมชน (บ่อดักไขมันใน ครัวเรือน)	15,000	ม.ค. - ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	15,000	สำนักปลัด

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ 3.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	ค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาล ตำบลตาเกา	10,000	ม.ค. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย จ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขต เทศบาลตำบล ตาเกา จำนวน 15 หมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชกุมารี	4,707	5,293	สำนักปลัด
2	โครงการกิจกรรม 5 ส. และทำ ความสะอาด Big Cleaning Day	20,000	ม.ค.- ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	สำนักปลัด
3	โครงการประกวดหมู่บ้าน สะอาด ปราศจากขยะ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	50,000	ม.ค.-ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	50,000	สำนักปลัด
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชกุมารี	50,000	17-21 เม.ย. 2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ (โอนเพิ่ม 20,000) ผลตามตัวชี้วัด จำนวน สัตว์ 1,200 ตัว ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชกุมารี ในการขับเคลื่อน เพื่อธรมรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลตาเกา เช่น ค่าป้ายโครงการ, ค่าป้าย ไวนิลความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า, ค่ากระเป๋ผ้าใส่เอกสาร, ค่าอุปกรณ์เครื่อง เขียน,คู่มือการอบรมโครงการฯ, ค่าวิทยากรอบรม, ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการ อบรม,ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม,วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, เข็มฉีดดยา, ไซ ริงค์ฉีดดยา/กระบอกฉีดดยา,ถุงมือdisposable,หน้ากากอนามัย,ผ้ายางกันเปื้อน พลาสติก, ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาสาปศุสัตว์(วันออกฉีด),ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม(วันออกฉีด), ค่าเอกสารให้ความรู้	57,315	12,685	สำนักปลัด

➤ 3.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
5	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้าน ตาเถา	20,000	ม.ค.- เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านตาเถาให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
6	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านตาเอี่ยม	20,000	ม.ค.- เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านตาเอี่ยมให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
7	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3บ้านน้ำขุ่น	20,000	ม.ค.- เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านน้ำขุ่นให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด

➤ 3.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
8	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านหมากแห้ง	20,000	ม.ค.- เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้าน หมากแห้งให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
9	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโนนโฮม	20,000	ม.ค.- เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้าน โนนโฮมให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
10	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6บ้านรุ่งแสงจันทร์	20,000	ม.ค.- เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านรุ่ง แสงจันทร์ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด

➤ 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
11	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนงาม	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้าน โนนงามให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
12	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านชำสะกายน้อย	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านชำ สะกายน้อยให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
13	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านรุ่ง ตะวัน ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด

➤ 3.1แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
14	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10บ้านหมากแห้งใต้	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้าน หมากแห้งใต้ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
15	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านจันทร์สว่าง	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้าน จันทร์สว่าง ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
16	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12บ้านชำเหนือ	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12บ้านชำ เหนือ ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทใน พื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญใน กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด

➤ 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
17	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านตาเฒ่า	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านตาเฒ่า ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
18	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านน้ำขุนกลาง	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านน้ำขุนกลาง ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด
19	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรหนองบอน	20,000	ม.ค.-เม.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรหนองบอน ให้กับกรรมการหมู่บ้านตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข	20,000	0	สำนักปลัด

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ ส่งเสริม เพิ่มทักษะสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

➤ 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้านประชุมประชาคมตำบลในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	30,000	พ.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	30,000	สำนักปลัด
2	โครงการเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย	20,000	ม.ค.-ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมให้ความรู้การรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน	20,000	ม.ค.-ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	สำนักปลัด

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ การให้การสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

➤ 3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,688,800	ต.ค.2567- ก.ย.2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน หมู่ที่ 1-15 ตามอายุ ชั้นบันได จำนวน 1,481 คน	4,664,700	7,024,100	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,714,040	ต.ค. 2567- ก.ย.2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้น ทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วโดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคน ละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18ปี คนละ1,000บาทต่อเดือนตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแต่ในส่วนของเงิน เพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จำนวนผู้พิการ จำนวน 261 คน	1,139,200	1,574,840	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,000	ต.ค. 2567- ก.ย.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	สำนักปลัด
4	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ	200,000	ธ.ค. 2567- เม.ย.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” จ่ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลตาเกา	200,000	0	สำนักปลัด

3.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ การบริหารจัดการตลาด

➤ 3.5 แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการยกระดับมาตรฐาน ตลาดสดเทศบาล ตลาดนัด ตำบลตาเกา	10,000	ม.ค.-ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	10,000	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนารายได้ท้องถิ่น

➤ 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	จ้างเหมาบริการประเมินระ สิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานของเทศบาล	40,000	ก.พ.- ก.ย 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	40,000	สำนักปลัด
2	จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์	25,000	พ.ย. 2567- เม.ย.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” เป็นค่าปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ การเข้าพื้นที่ โดเมนหรือดูแล ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานเทศบาลตำบลตาเกา	9,000	16,000	สำนักปลัด
3	โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล	20,000	เม.ย.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	สำนักปลัด

➤ 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
4	โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	50,000	สำนักปลัด
5	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลตาเกา	800,000	มี.ค.-มิ.ย. 2568	สถานะ “อยู่ระหว่างการดำเนินการ” ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตาเกาตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าค่าของสมนาคุณค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ	164,330.25	635,669.75	สำนักปลัด
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการสภาและการประชุมสภาของเทศบาลตำบลตาเกา	40,000	มิ.ย.-ส.ค. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	40,000	สำนักปลัด
7	โครงการพัฒนางานจัดเก็บรายได้	70,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2568 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	13,995	56,005	สำนักปลัด

➤ 4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
8	อุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอน้ำขุ่นจังหวัด อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	50,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	50,000	สำนักปลัด
9	อุดหนุนโครงการการจัดงาน พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และวัน สำคัญของ ของชาติ อำเภอน้ำขุ่นจังหวัด อุบลราชธานีประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	30,000	ต.ค.-ธ.ค. 2567	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” อุดหนุนงบประมาณโครงการการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และ วันสำคัญของชาติ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	30,000	0	สำนักปลัด
10	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด รักษา ความสงบเรียบร้อยส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ 2568	8,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	8,000	สำนักปลัด

5.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ 5.1แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง	100,000	ธ.ค. 2567- ก.ย.2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามตัวชี้วัด 1. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่ไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเทศบาลตำบลตาเกา	32,400	67,600	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์การป้องกัน ยาเสพติด	15,000	มิ.ย.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	15,000	สำนักปลัด
3	โครงการการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	20,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	สำนักปลัด
4	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตำบลตาเกา	50,000	ธ.ค. 2567- ก.ย.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลตาเกา ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฝิ่นฟูหลังเกิดสาธารณภัยกรณีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	5,700	44,300	สำนักปลัด

➤ 5.1แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
5	โครงการวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)	30,000	มี.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	30,000	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในเด็กปฐมวัย	60,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	60,000	สำนักปลัด
7	โครงการสร้างเสริมความ ปลอดภัยในชุมชน(ด้านอัคคีภัย)	60,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน(ด้านอัคคีภัย) เช่น ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าเชื้อเพลิง,ค่าอาหาร,ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่อง เขียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	50,550	9,450	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัย ทางถนน	30,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	30,000	สำนักปลัด
9	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000	ธ.ค.2567- ม.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	15,000	สำนักปลัด
10	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์	15,000	เม.ย.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าพาหนะ ค่า อุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี แอลกอฮอล์ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม คำสั่ง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนิน โครงการ	7,450	7,550	สำนักปลัด

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

➤ 6.1แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยสังกัด เทศบาลตำบลตาเกา	60,000	ม.ค.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลตาเกา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การแข่งขันทักษะ วิชาการปฐมวัย และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ (กอง การศึกษา) จำนวนเด็ก 234 คน	60,000	0	กอง การศึกษา
2	โครงการปลูกผักรักรักรักโลกเพื่อ แหล่งอาหารที่ยั่งยืน	42,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	42,000	กอง การศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	2,649,243	ต.ค.2567- ก.ย.2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา วิธีการขั้นตอนเบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ดังนี้ จำนวนเด็ก 234 คน (1.1) ค่าอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรามื้อละ 36 บาท / คน จำนวน 245 วันโดยอัตราค่าอาหารกลางวันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น . สำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 1,972 บาท/ปี (1.3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี (1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/ปี (1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 325 บาท/ ปี (1.6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคน ละ 490 บาท/ปี	1,485,532	1,163,711	กอง การศึกษา

➤ 6.1แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
4	โครงการอุดหนุนเงินอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลตาเกา	3,159,200	ต.ค.2567- ก.ย.2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน 718 คน ผลตามเป้าหมาย เงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 718 คน ในอัตราคนละ 22 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ดังนี้ (1)โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น จำนวน 314 คน (2)โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย จำนวน 139 คน (3) โรงเรียนบ้านหมากแห้ง จำนวน 142 คน (4) โรงเรียนบ้านชำสะกวยน้อย จำนวน 171	2,449,700	709,500	กอง การศึกษา
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,938,931	ต.ค.2567- ก.ย.2568	สถานะ “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ผลตามตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน 993 คน ผลตามเป้าหมาย ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในพื้นที่ตำบลตาเกาและเด็กเล็ก/เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ในอัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน นักเรียนจำนวน 993 คน ตั้งไว้ 1,938,931 บาท ดังนี้ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอ้ม จำนวน 260 วัน (2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโสม จำนวน 260 วัน (3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ่งตะวัน จำนวน 260 วัน (4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชำสะกวยน้อย จำนวน 260 วัน (5)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหมากแห้ง จำนวน 260 วัน (6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม-น้ำขุ่น จำนวน 260 วัน (7)โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น จำนวน 260 วัน (8) โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย จำนวน 260 วัน (9) โรงเรียนบ้านหมากแห้ง จำนวน 260 วัน (10) โรงเรียนบ้านชำสะกวยน้อยจำนวน 260 วัน	1,156,149.09	782,781.91	กอง การศึกษา

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์ การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ_การส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

➤ 7.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลตาเกา	250,000	พ.ย.2567- มิ.ย.2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามตัวชี้วัด 1. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลตาเกา ประจำปี 2568	250,000	0	กอง การศึกษา
2	โครงการสานสัมพันธ์ สามวัยสายใยรัก	40,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	40,000	กอง การศึกษา
3	โครงการประเพณีแห่เตมผกา	60,000	ต.ค.2567	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เตมผกาประจำปี 2568 จำนวน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 3 หมู่บ้าน เตมผกา 18 คุ่ม	59,965	35	กอง การศึกษา
4	โครงการประเพณีของดีเมืองน้ำ ขุ่น	60,000	ม.ค.-มี.ค. 2568	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่นประจำปี 2568	43,200	16,800	กอง การศึกษา

➤ 7.1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
5	โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาเมืองอุบลราชธานี	20,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	กองการศึกษา
6	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	30,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	30,000	กองการศึกษา
7	โครงการอุดหนุนประเพณีแห่เทียนพรรษา	80,000	ก.ค.2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	80,000	กองการศึกษา
8	โครงการสร้างฐานความรู้ควบคู่ภูมิปัญญา	20,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	20,000	กองการศึกษา
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลตาเกา	10,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	สถานะ “ยังไม่ได้ดำเนินการ”	0	10,000	กองการศึกษา

1. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลตาเกา

1.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตาเกา มีดังนี้

ปัญหา

- 1) ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตาเกา มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

อุปสรรค

- 1) เทศบาลตำบลตาเกามิงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

2. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลตาเกามีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

2.1 การดำเนินงานของเทศบาลตำบลตาเกา

- 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน
- 2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 3) เร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- 4) เทศบาลตำบลตาเกาควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- 5) พิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา การขาดแคลนน้ำในการ อุปโภคบริโภค และปัญหา

วาทภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

- 6) เทศบาลตำบลตาเกาดำเนินการการบริหารจัดการขยะ ดังนี้

- 6.1) โครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะนวัตกรรม จากขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลตาเกา
- 6.2) โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- 6.3) โครงการจัดหาเตาเผาขยะภายในครัวเรือน

- 7) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นให้คงอยู่กับประชาชนต่อไป

- 8) ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้เสนอโครงการในระดับตำบลหรือภาพรวม มากกว่าการเสนอโครงการระดับหมู่บ้าน

2.2 การบริการประชาชน

- 1) มีการจัดบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ เช่น ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาทภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่างๆ
- 2) จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ บริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ลงชื่อ

ธ.

ผู้รายงาน

(นางธัญลลิตา นิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นายชัยยา สมศรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา