

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลตาเกา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

➤ ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านตาเกา หมู่ ๑ ภายในหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท ผลตามเป้าหมาย ขยายเขตไฟฟ้าเสาแรงต่ำ (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๕๐,๐๐๐	๑๐๗,๓๔๘.๐๔	๒,๖๐๑.๙๖	กองช่าง	๐๔ ก.ย. ๖๗	โอนเพิ่มจากโครงการขยายเขตไฟฟ้า ม. ๑๕
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ขยายเขตไฟฟ้าเสาแรงต่ำ(รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๖๐,๐๐๐	๕๘,๓๓๗.๔๗	๑,๖๖๒.๕๓	กองช่าง	๐๔ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ ๑๕	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ” และโอนลงงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๑	๖๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาเกา หมู่ ๑ สายบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ มาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ กพ - ๑๒ เมย ๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาเกา หมู่ ๑ สายหน้าร้าน กิตติชัย	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ มาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๔ ก.ย.- ๒ พ.ย. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมลำห้วยยาง บ้าน ตาเอี่ยม หมู่ ๒	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๒ ช่อง รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ ก.พ.- ๑๙ พ.ค. ๖๗	
๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยาง กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒ ส.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๕	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓ ภายในหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงรางระบายน้ำกว้าง ๐.๕๐เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ พ.ค.-๒๙ มิ.ย. ๖๗	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยาง บ้านหมากแห้ง หมู่ ๔ สายทางเข้าหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๒ ส.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำห้วยดำรงค์ บ้าน หมากแห้ง หมู่ ๔	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำท่อ ขนาด๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน รายละเอียดอื่นตามแบบ และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๖๒,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๓ ก.ค. – ๑๖ ส.ค. ๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนโฮม หมู่ ๕ สายช้าง วัดไปห้วยฝั่งแดง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตรพร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นตามแบบมาตรฐาน และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๐ ก.ย.- ๘ พ.ย.๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๙	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านโนนโฮม หมู่ ๕	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงศาลาประชาคม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร รายละเอียดอื่น ตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๒,๐๐๐	๒๑,๗๐๐	๓๐๐	กองช่าง	๓๑ พ.ค. - ๑๔ ก.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน รุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖ สาย ไปบ้านชำเหนือ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาลตำบล ตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๕ ก.ย. - ๓ พ.ย. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยาง บ้านรุ่ง แสงจันทร์ หมู่ ๖ ซอย อารีเหลือ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตาราง เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบมาตรฐานและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๙๘,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๐ ส.ค. - ๘ ต.ค. ๖๗	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยาง บ้าน โนนงาม หมู่ ๗ สาย ภายในหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยาง กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๐ ส.ค. - ๘ ต.ค. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าสะกวยน้อย หมู่ ๘ สายข้างวัดป่า	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๔ ก.ย. - ๒ พ.ย. ๖๗	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ สาย ไปซอยรุ่งเรือง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ มาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๗ ก.ย.- ๑๕ พ.ย. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๕	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงศาลาประชาคม กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๔ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๓๑ พ.ค.- ๑๔ ก.ค. ๖๗	
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านรุ่ง ตะวัน หมู่ ๙	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านรายละเอียดอื่นตาม แบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๘ ส.ค. -๒๓ ส.ค. ๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐ สายรอบหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ มาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๙๗,๐๐๐	๙๖,๓๐๐	๗๐๐	กองช่าง	๑๗ ก.ย. - ๑๕ พ.ย. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านหมาก แห้งใต้ หมู่ ๑๐ สาย ภายในหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๙ ส.ค. - ๗ ต.ค. ๖๗	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็น ผิวลาดยาง บ้านจันทร์ สว่างหมู่ ๑๑ สาย กลางบ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาด ยาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๙ ส.ค. - ๗ ต.ค. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทร์สว่าง หมู่ ๑๑ สายไปวัดป่าหนองกระโดน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ ก.พ.- ๑๒ เม.ย. ๖๗	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำเหนือ หมู่ ๑๒ สายไปบ้านหมากแห้งใต้	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๑ ก.ย. - ๙ พ.ย. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยาง บ้านตา เอี่ยม หมู่ ๑๓	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบ และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๓ ส.ค. - ๑ ต.ค. ๖๗	
๒๓	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม บ้านตาเอี่ยม หมู่ ๑๓	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงศาลาประชาคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย.-๒๙ ส.ค. ๖๗	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำขุนกลาง หมู่ ๑๔ สายภายในหมู่บ้าน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกาเป็นผิว ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๑๓ ก.พ. - ๑๒ เม.ย. ๖๗	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวลาดยาง บ้าน เกษตรหนองบอน หมู่ ๑๕ สายหนองบอน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวลาดยางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๓ ส.ค.- ๑ ต.ค. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

➤ ๒.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	ค่าธรรมเนียมการกำจัด ขยะมูลฝอย	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย งบประมาณเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยใน ชุมชนให้กับเทศบาลวาริน ผลตามตัวชี้วัด ๑.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๒,๐๙๐	๑๗,๙๑๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมให้ ความรู้การบริหารจัดการ ขยะ นวัตกรรมจากขยะรี ไซเคิลในชุมชนตำบลตา เกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตำบลตาเกา จำนวน ๑๕ หมู่บ้านมีการ บริหารจัดการขยะ ผลตามตัวชี้วัด ๑.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๖๐,๐๐๐	๕๙,๓๗๐	๖๓๐	สำนักปลัด	๑๖-๒๓ ส.ค. ๖๗	
๓	โครงการส่งเสริมการ จัดการน้ำเสียใน ครัวเรือน ร้านอาหาร และชุมชน(บ่อดักไขมัน ในครัวเรือน)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตำบลตาเกา จำนวน ๑๕ หมู่บ้านมีการ จัดการน้ำเสียในครัวเรือน ร้านอาหารและชุมชน(บ่ ดักไขมันในครัวเรือน ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๗-๑๗ ส.ค. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

➤ ๒.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๔	การตรวจสอบวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” และโอนลด งบประมาณ ๘,๒๖๔ บาท เพื่อดำเนินโครงการ อื่น ผลตามเป้าหมาย ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓๐,๐๐๐	๑๕,๑๒๕	๑๔,๘๗๕	สำนักปลัด	๒๒ - ๒๗ ส.ค. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านเกษตร

➤ ๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติฯ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย จัดหาต้นไม้และปลูกในวันเฉลิมพระเกียรติฯ หรือวัน สำคัญต่างๆของชาติ ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๗ -๒๙ มิ.ย. ๖๗	
๓	โครงการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกัน การเผาป่า ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ลดการใช้ พลาสติกและโฟมเพื่อลด โลกร้อน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย มีการโครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการเผา ป่า ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ลดการใช้พลาสติกและโฟม เพื่อลดโลกร้อน ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๘ พ.ย.-๗ ธ.ค. ๖๖	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านเกษตร

➤ ๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย จัดฝึกอบรมให้ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๕,๐๐๐	๒๒,๙๗๕	๑,๐๒๕	สำนักปลัด	๒๐-๒๑ ส.ค. ๖๗	
๕	อบรมส่งเสริมการทำ พันธุ์ข้าวปลูก	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	ค่าจ้างเหมาสำหรับ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ใน เขตเทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๐,๐๐๐	๔,๔๑๖	๕,๕๘๔	สำนักปลัด	๘ -๒๒ ส.ค. ๖๗	
๒	โครงการกิจกรรม ๕ ส. และทำความสะอาด Big Cleaning Day	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการเดินรณรงค์เพื่อ การป้องกันโรคเอดส์และ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน วัยอันควรในโรงเรียน	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”และโอนลงงบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการอื่น	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการประกวด หมู่บ้าน ปราศจากขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ๑๕ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓ ก.ย. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๖	โครงการอบรมส่งเสริม ความรู้และทักษะด้าน สุขาภิบาลอาหารและ ผู้ประกอบการ ร้านอาหารแผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”และโอนลงงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการอื่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการส่งเสริมการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ประชาชนในตำบลตาเกา ๑๕ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๒๘	๑๗๒	สำนักปลัด	๑๖-๒๗ ส.ค. ๖๗	
๘	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ ติดต่อในพื้นที่	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”และโอนลงงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการอื่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ในการขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	สำนักปลัด	๘ - ๒๖ ส.ค.-๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านตาเกา หมู่ ๑	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านตาเกา หมู่ ๑ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ ๒	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านตาเอี่ยม หมู่ ๒ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

21

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน น้ำขุ่น หมู่ ๓ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับ งบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านบ้านหมาก แห้ง หมู่ ๔	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หมากแห้ง หมู่ ๔ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอ ขอรับงบประมาณ อย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความ เหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนโฮม หมู่ ๕	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนโฮม หมู่ ๕ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ ๖ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ ๗	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ ๗ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชำสะกวยน้อย หมู่ ๘	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชำสะกวยน้อย หมู่ ๘ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณ อย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ ๑๐ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณ อย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจันทร์สว่าง หมู่ ๑๑	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจันทร์สว่าง หมู่ ๑๑ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชำเหนือ หมู่ ๑๒	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชำเหนือ หมู่ ๑๒- โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณ อย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ ๑๓	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาเอี่ยม หมู่ ๑๓ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ ๑๔	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ ๑๔-โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขเสนอขอรับงบประมาณอย่างน้อย ๓ โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคมของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระวังยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

➤ ๓.๑แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเกษตร หนองบอน หมู่ ๑๕	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน เกษตรหนองบอน หมู่ ๑๕ โดยให้คณะกรรมการ หมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอขอรับงบประมาณ อย่างน้อย ๓โครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคม ของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาของพื้นที่ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ ส่งเสริม เพิ่มทักษะสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

➤ ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชุมประชาคมตำบล ในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” และโอน งบประมาณเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท ผลตามเป้าหมาย การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ตาเกาและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๐,๐๐๐+ ๓๐,๐๐๐	๓๖,๔๐๐	๓,๖๐๐	สำนักปลัด	๑๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย ๒๕๖๗	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์ พัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

➤ ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง ๕๖ – ๖๐ ปีในเขต ตำบล ตาเกาหมู่ ๑ – ๑๕ ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๙ ส.ค. -๕ ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการปรับภูมิทัศน์ น่ายู่ผู้สูงอายุผู้พิการ	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ การให้การสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

➤ ๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”และโอน งบประมาณเพิ่ม ๑๓,๐๐๐ บาท ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑-๑๕รวม ๑๒ เดือน ผลตามตัวชี้วัด ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑๐,๙๓๔,๘๐๐ + ๑๓,๐๐๐	๑๐,๙๔๗,๘๐๐	๑,๘๐๐	สำนักปลัด	ตค-กย ๒๕๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”และโอน งบประมาณเพิ่ม ๙๓,๐๐๐ บาท ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ หมู่ที่ ๑-๑๕ รวม ๑๒ เดือน ผลตามตัวชี้วัด ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๒,๔๒๐,๘๔๐ + ๙๓,๐๐๐	๒,๕๑๓,๐๐๐	๘๔๐	สำนักปลัด	ตค-กย ๒๕๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”และโอนลดงบประมาณ ๑๙,๐๖๒ บาท เพื่อดำเนินโครงการอื่น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๖๒	๙๓๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. สมทบเงินกองทุนฯ ร้อยละ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๘ ส.ค. ๖๗	

กลยุทธ์ การบริหารจัดการตลาด

➤ ๓.๕ แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการยกระดับ มาตรฐานตลาดสด เทศบาล ตลาดนัดตำบล ตาเกา	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าการ เชื่อมโยงตลาดเครือข่าย	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนารายได้ท้องถิ่น

➤ ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	จ้างเหมาบริการประเมิน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของเทศบาล	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”และโอนลด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนิน โครงการอื่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุง เว็บไซต์เทศบาล	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล ผลตามตัวชี้วัด ๑.การปรับปรุงเว็บไซต์ ร้อยละ๑๐๐ ๒.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๕,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด	๕ -๒๑ ส.ค. ๖๗	
๓	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากร ท้องถิ่น	สถานะ “ยกเลิกโครงการ”และโอนไปตั้ง โครงการใหม่ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนิน โครงการโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผลตามเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทต. และพนักงาน เทศบาลตำบลตาเกาเข้ารับการอบรม ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๗๐๕	๒๙๕	สำนักปลัด	๕ -๒๖ ส.ค. ๖๗	

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนารายได้ท้องถิ่น

➤ ๔.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๔	โครงการอบรมวินัยเบื้องต้น สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”และโอนลด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนิน โครงการอื่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ผลตามตัวชี้วัด อุดหนุนโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	๖ พ.ย.๖๖ - ๑๗ ก.ย. ๖๗	
๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ไม่ได้ ดำเนินการ	

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนารายได้ท้องถิ่น

➤ ๔.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๗	โครงการพัฒนางานจัดเก็บ รายได้	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดทำแผ่นพับและป้าย ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาษี ทต. ผลตามตัวชี้วัด ๑. ดำเนินการตามโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	กองคลัง	๑๐-๑๒ เม.ย. ๖๗	
๘	อุดหนุนโครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลักของ ชาติ การจัดงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี และ วันสำคัญของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอ น้ำขุ่น	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย มีงบประมาณในการดำเนินโครงการปกป้องเทิด ทูนสถาบันหลักของชาติ พระราชพิธี งานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๐-๒๒ ส.ค. ๖๗	

๕.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๕.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการอุดหนุนกิจการต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	“ไม่ได้ดำเนินการ”	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ร้อยละ ๘๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๕๐	๒๕๐	สำนักปลัด	๒๔-๒๖ มิ.ย. ๖๗	
๓	ค่าตอบแทน อปพร. ขณะปฏิบัติหน้าที่	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ค่าตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๘๐,๐๐๐	๖๐,๘๐๐	๑๙,๒๐๐	สำนักปลัด	๒๒-๒๘ ธค ๖๖- และ ๑๐- ๑๘ เม.ย ๖๗	
๔	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตำบลตาเกา	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ” และโอนลดงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการอื่น	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	“ไม่ได้ดำเนินการ”	

๕.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๕.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๕	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร.	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” และโอน งบประมาณเพิ่ม ๓๐,๐๐๐บาท ผลตามเป้าหมาย จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ตาเกา จำนวน ๕๕คน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ๑๐๐ ๒.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๒๐๐,๐๐๐+ ๓๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๘-๒๔ ส.ค. ๖๗	
๖	ฝึกอบรมระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา(ต่อเนื่อง)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ๑๐๐ ๒.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๕ สค – ๓ ก.ย. ๖๗	
๗	โครงการวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ฝึกอบรมจัดกิจกรรมวัน อปพร. แห่งชาติวันที่ ๒๒ มีนาคมของทุก ปี ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ๑๐๐ ๒.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๒๐,๐๐๐	๑๔,๒๐๐	๕,๘๐๐	สำนักปลัด	๒๒ มี.ค ๖๗	

๕.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

➤ ๕.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๘	โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ชุมชนพื้นที่ตำบลตาเกามีความปลอดภัย ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	๕-๑๙ ส.ค. ๖๗	
๙	โครงการฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทางถนน	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกซ้อมแผนกู้ภัยทางถนน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓๐,๐๐๐	๒๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	สำนักปลัด	๓๑ ก.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	“ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	ธค ๖๖- มค ๖๗	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

38

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

➤ ๖.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุเพิ่มเติม
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ๑.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๙๙	๑	กองการศึกษา	๑๓ มค ๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”และโอน งบประมาณเพิ่ม ๒๑๕,๐๐๐ บาท ผลตามเป้าหมาย ๑) ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๒) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๓) ค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๔)ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๕)ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด. สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐	๒,๒๐๐,๐๐๐+ ๒๑๕,๐๐๐	๒,๔๑๔,๔๓๔	๕๖๖	กองการศึกษา	๑๗ พ.ย. ๖๖ - ๒๐ ก.ย. ๖๗	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

➤ ๖.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๔	โครงการปลูกผักไร้โลก เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ ยั่งยืน	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	“ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และบุคลากร ทางการศึกษาในการบริหาร จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำบลตาเกาได้รับความรู้ในการพัฒนาศูนย์เด็ก ผลตามตัวชี้วัด ๑.การพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์เด็กฯร้อยละ ๘๐ ๒.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๙๐๐	๒,๑๐๐	กอง การศึกษา	๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๗	
๖	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการผลิตสื่อการ เรียนการสอนจากวัสดุเหลือ ใช้	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์ ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ๑๐๐ ๒.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๑๙-๒๐ ส.ค. ๖๗	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

➤ ๖.๑แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๗	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา และให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ฯ เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง ผลตามตัวชี้วัด ๑. จัดซื้ออาหารเสริมนม ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๒,๑๐๑,๑๑๗	๒,๐๖๔,๑๕๗.๙๒	๖,๙๕๙.๐๘	กอง การศึกษา	๒ พ.ย. ๖๖ - ๒๖ ก.ย. ๖๗	
๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. ในเขตตำบล ตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” และโอน งบประมาณเพิ่ม ๑๓๒,๐๐๐ บาท ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียนในเขตตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๓,๒๑๗,๒๐๐+ ๑๓๒,๐๐๐	๓,๓๔๘,๔๐๐	๘๐๐	กอง การศึกษา	๒ พ.ย. ๖๖- ๒๐ ก.ย. ๖๗	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

➤ ๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำขุ่น - โนนงาม (กองการศึกษา)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ยาว ๗๖.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๒๙-๓๑ ส.ค. ๖๗	
๒	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๒-๙ ก.ย. ๖๗	

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์ การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ_การส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น_การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

➤ ๗.๑แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	โครงการกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลตาเกา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จำนวน ๑ ครั้ง ผลตามตัวชี้วัด ๑. เป็นไปตามโครงการ ร้อยละ๑๐๐ ๒.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๒๓พ.ย.- ๑๘ ธ.ค. ๖๖	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย เทศบาลตำบลตาเกา	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ”และโอนลด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ อื่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ส่งเสริมศักยภาพทางด้าน กีฬาสำหรับชุมชนตำบล ตาเกา	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดงานประเพณี แห่เต๋มผกา(ต้นเงิน)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการจัดงานแห่ต้นเงิน ผลตามตัวชี้วัด ๑.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๓๘	๖,๖๖๒	กอง การศึกษา	๒๕ตค-๒๑ พ.ย. ๖๖	

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์ การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ_การส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น_การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

➤ ๗.๑แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๕	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ๑.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐	๔๐	กองการศึกษา	๑๓ เม.ย ๖๗	
๖	โครงการงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆโครงการจัดงานประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ๑.ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๐-๒๐ ก.พ ๖๗	
๗	กิจกรรมสถาปนาเมืองอุบลราชธานี	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ	

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์ การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ_การส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น_การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

➤ ๗.๑แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๙	สร้างฐานความรู้ควบคู่ภูมิ ปัญญา	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย มีการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	กอง การศึกษา	๓๑ ส.ค. ๓ ก.ย. ๖๗	
๑๐	อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษาและส่งเสริม การท่องเที่ยว อ.น้ำขุ่น	สถานะ “ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐-๒๐ ก.ค. ๖๗	
๑๑	โครงการอุดหนุนประเพณีแห่ เทียนพรรษาประจำปี	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่ เทียนพรรษา ให้แก่อปท.ในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น ผลตามตัวชี้วัด ๑. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๑๐-๒๐ ก.ค. ๖๗	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง

๑.๑ แผนงานงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๘๕๐,๐๐๐	๖,๙๙๐,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐ ก.ย ๒๕๖๗-๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘	กันเงิน

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

46

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ เพิ่มเติม
๑	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ (ชนิดมือถือ ๕ วัตต์)	สถานะ “ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว” ผลตามเป้าหมาย จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุ(ชนิดมือถือ ๕วัตต์) จำนวน ๕ เครื่อง ผลตามตัวชี้วัด ๑. การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๖-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖	

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

(ลงชื่อ) _____ ผู้รายงาน
(นางธัญลลิตา นิยม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) _____
(นายสมยงค์ โมลานิล)
นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



สำนักปลัดเทศบาลตำบลตาเกา
อำเภอ น้ำขุ่น จังหวัด อุบลราชธานี